



＞ 第2座高梁水塔

工程執行

台南園區一期基地公共工程自85年開始動工，93年執行31項工程，其中開發工程(含道路及管線系統)計11項、排水防洪工程1項、景觀工程6項及建築工程計13項，執行工程費計25.8億元。二期基地公共工程自92年開始動工，93年執行7項工程，其中開發工程(含道路及管線系統)計4項、排水防洪工程2項及景觀工程1項，執行工程費計10.9億元。因積極推動各項工程，93年度預算執行率達100%。

道路系統工程

一期基地計畫道路及附屬管線，以及東側、北側與南側等3條聯外道路均已全線通車，提供便捷的交通；二期基地計畫道路及附屬管線分區建構中，預計95年完成。

防洪排水工程

一期基地道爺湖、震客湖、迎曦湖(滯洪池A、B、D)工程均已完工，並完成滯洪池C開挖，可發揮滯洪功能；另完成滯洪池D之防洪抽水站及防洪監測系統，使防洪功能自動化及精確化。二期基地滯洪池F已完成開挖，滯洪池E施工中。


國際級的基礎設施

工程規劃設計

為提供園區更完善之公共設施及生活機能，持續推動各項土地開發及公有建築物工程。93年台南園區一期基地辦理發包24項工程，總發包金額25.1億元，其中達查核金額(5,000萬元)以上工程有11案。二期基地發包4項工程，總發包金額14.8億元，其中達查核金額(5,000萬元)以上工程有2案。



＞ 南側聯外道路



＞ 道爺湖



> 行政大樓(94年1月完工)

景觀工程

完成東西及南北軸帶景觀、大洲排水綠帶工程、道爺湖、霞客湖、迎曦湖(滯洪池A、B、D)及區界綠帶景觀工程、西拉雅廣場公園、三號公園等，提供區內及附近居民遊憩休閒之場所；另16、29米道路及人行步道、自行車道系統正建構中，預計94年3月完成。


建築工程

第一、二、三、四期標準廠房(創新一館、創新二館、創新三館等)已全部完工，可提供143個單元供廠商租用；已完工之第一、二期有眷宿舍(馨園)提供164戶，單身宿舍(華園)提供875戶，別墅型主管級宿舍(璞園)25戶，93年則完成二期主管級宿舍50戶，方便園區內員工住宿休息。另於標準廠房區興建完成立體停車場一棟，可提供550車位；此外亦完成行政大樓、服務中心及警察大樓，供管理局及保警隊於94年1月進駐使用，第五期標準廠房及第三期員工宿舍陸續興建中。



> 立體停車場

複合式工法



> 高鐵減振工程

高鐵行經園區之因應

減振工程規劃方案已由國科會於92年8月遴選出優勝廠商，並經93年3月24日報經行政院同意減振工程以設計與施工統包方式採限制性招標與原規劃廠商議價辦理，本局與原規劃廠商於93年10月5日完成議價，93年11月29日完成簽約，工程預定於高鐵通車營運(94年10月)前2個月完成。另距高鐵兩側200公尺以內之土地已規劃作為對振動較不敏感廠商建廠及生技專區之用，供廠商進駐，成效良好。